



Antwerpen : 11 - Kruisschansweg - 2040 Antwerpen
Brugge : 284 - Spoorwegstraat - 8200 Brugge
Brussels : 17 bus 4 Pagodenlaan - 1020 Brussels
Charleroi : 1E bte 115, Av. Général Michel - 6000 Charleroi
Hasselt : 35 - Zonhoekstraat - 3910 Neerpelt
Liège : 63 - Rue Grand-Vinàve - 4101 Jemeppe

Tel.: 03/544.97.89 Fax.: 03/544.96.70
Tel.: 050/39.34.98 Fax.: 050/39.34.98
Tel.: 02/245.46.95 Fax.: 02/215.12.78
Tel.: 071/30.50.32 Fax.: 071/31.67.35
Tel.: 011/64.07.55 Fax.: 011/64.69.03
Tel.: 04/234.17.00 Fax.: 04/234.17.80

BANKREKENINGEN : 000-1395124-70 001-2821893-45 196-4170042-67
240-0325513-82 340-0298168-28

B.T.W. BE 406.671.312

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELECKTRISCHE LS INSTALLATIE

Verslag Nr : 121199 Bvo1
Datum van onderzoek : 28/11/99
Eigenaar : Vandenheyden Fabr.
Naam, voornaam : Emmeren E.O.
Adres : 3920 Lommel
Persoon verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk
Naam, voornaam : Elektra Gero
B.T.W / N.L.N.B. : 698 402 215
Adres van de installatie : Emmeren E.O.
3920 Lommel

Soort controle :

- A) Konformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie vóór het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270
B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor verzwing van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01.07.1992.

Soort installatie :

(Woon-eenheid) (Huishoudelijke werkeenheden) (Gemeenschappelijke delen) (Andero:)
Verdeler : I.E. Aansluiting : Spanning : 2 of 3 x 320V - 3 x 380V + TN
voeding hoofdbord : 2 x 10 mm² Beveiliging aansluiting : IF A
voeding punt te voorzien (I.E.) Algemene scheidingschakelaar : 2p/40A/10/3 A
Aantal borden : 1 Aantal kringen : 19 Ra = 12.2 RiTot = 7.10 Mégohm(s)

Table with 13 columns: Differentieel, In in A, Icc in kA, Id in A, Beveiligde kringen, In in A, Icc in kA, Id in A, Beveiligde kringen, In in A, Icc in kA, Id in A, Beveiligde kringen. Rows A and B.

Table with 10 columns: Kringen, Beveiligingen, Secties, Installatie, Kringen, Beveiligingen, Secties, Installatie. Includes handwritten notes like 'voeding huis', 'droogkast', 'boor pomp', 'formis', 'wasmachine', 'voeding bad'.

INBREUKEN : (zie codes op keerzijde)
geen ie bosh

Opmerkingen : Badkamer/douche : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.
Hoofdequipotentiele verbindingen : niet geïnstalleerd - niet verbonden.
Supplementaire equipotentiele verbindingen : niet zichtbaar maar bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk niet geïnstalleerd - niet verbonden.

De hoofddifferentieel was [] werd verzegeld [X] de schemas werden niet ondertekend.
Besluit A) : de installatie [X] is [] is niet conform met de wettelijke voorschriften.
Besluit B) : de installatie [] is [] is niet conform met de wettelijke voorschriften.
Aangezien de elektrische LS - installatie niet conform is, dienen de werken noodzakelijk om de vastgestelde inbreuken te elimineren zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen. Het Erkend Organisme die de controle uitvoerde zal zich opnieuw aanbieden voor de om eliminatie van de vastgestelde inbreuken na te gaan.
N.B. : indien de tweede controle wordt geweigerd of als de inbreuken blijven bestaan zal een copie van het onderzoeksverslag opgestuurd worden aan de Administratie van Energie hebbende het hoog toezicht op de elektrische huishoudelijke installaties.

Inspecteur (naam+handtekening) B. Vanerck
klant
De Directeur van het Erkend Organisme Ir. V. SIRAUT