



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : Pa 3739 31 69/008



N 060109

Resi code:

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Brabant tel.: 02 674 57 11
Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
Wallonië tel.: 081 432 611

2

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : EBR
Installatie : Meers-Zeeuw
Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam :
Adres : Postboort Raeymaekersstraat 3 b12
Post nr. + Stad : 3600 GEM
BTW nr.: BE
Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270 ingebruikname
Art 271 periodiek
Art 276 verzwaring
Art 276bis verkoop van een wooneenheid
Art 86
Art 271 bis
Art 278
Art 88
Art ...
Wooneenheid
Huishoudelijke werkeenheid
Gemeenschappelijke delen
Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :
Gegevens verdeler : EAN 591949200003566272
kWh meter nr.:
Bescherming aansluiting (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100
Gegevens installatie : Ontworpen voor UN : 230 V
Maximale nominale stroom (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100
Voedingsleiding hoofdbord : 2 X 10 mm² - Type : X.V.B.
Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA
Aantal borden : 1
Aantal eindstroombanen : 19

Metingen - testen - controles - verzegeling :
Rechtstreekse aanraking
Onrechtstreekse aanraking
Montage
Toestellen
Materieel
-/doorsnede
Schema's
Aardingsweerstand : 63
Algemeen isolatieniveau : 7100 MΩ
Controle foutlus
Aardingscontinuïteit
Test diff.
Differentieelstroominrichting : werd verzegeld

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie : Geen
Inbreuken Bestaande installatie :
Opmerkingen : faseletten en verduistering met aanwezig bij controle
Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :
De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 11/07/2019 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker : Castelli B
Agent nr. 3739 Datum 11/07/2019
Bijlage(n) : Situatieschema(s) : 1 Eéndraadsschema(s) :

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen zwaargewond of dodelijk zijn te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15.001 0 2 22