



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstloogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com

Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**

Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen

Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax : +32(0)3 221.86.12 - E-Mail : antwerpen-limburg@vincotte.be

Contactpersoon: RONNY SLENDERS

• Onze gegevens
Verslag nr.: ANT / 15 / 60512709 / 00 / NL / 010
Klantref.: 76284501
Contractref.: 2089616/1000

• Uw gegevens
Ref.: KONTROLES OP AFROEP /

• Interventiegegevens
Plaats: ELEKTRO VERHEYDEN : Leuerbroek, 1098 3640 Ophoven(Kinrooi)
Datum: 07/07/2015
Uitgevoerd door: STEFAN KERKHOFS (4430)

ELEKTRO VERHEYDEN

Leuerbroek, 1098
3640 Ophoven(Kinrooi)
België

15001

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:
Adres: Kauterstraat Post nr.: 22 Stad: 3600, Genk
Tel:

- Eigenaar of beheerder

idem

- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam: Elektro Verheyden Voornaam:

- Plaats type

Wooneenheid
Huishoudelijke werkeenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: ingebruikname
- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 07/07/2040 door hetzelfde erkend organisme. (*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht. Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal



Stefan KERKHOFS
Inspecteur
0491/35 69 49

Datum van afdruk: 27/08/2015
Aantal blz.: 2
Bijlage(n): 1



Belgium - Netherlands - Franco - Luxemburg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 29 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: >0.5 MOhm.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	31945421
Meterstand dag:	16.2
Meterstand nacht:	7.3
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	4 x 10 mm ²
Type aardelektrode:	aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	2p 40A 300mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	12
Bord(en):	zie bijlage(n)
Situatieschema('s):	zie bijlage(n)
Eéndraadsschema('s):	zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F Badkamer, verlichting en keuken nog niet geplaatst, gasmeter en watermeter nog te plaatsen

- Bestaande installatie

ANDERE BIJLAGE(N)

15001